

東松島市の主な復旧関連事業の 進ちよく状況を「見える化」して報告します



大曲小学校災害復旧工事の様子(2012年(平成24年)6月)

●「見える化」の見方

進ちよく時点は、表記がないものは2014年(平成26年)1月現在となります。割合の算出は、「復旧・復興関連事業着手または完了状況(分子)/被害状況(分母)」。 $\%$ の表記は、①を小数点以下切り捨て、①以外を小数点以下四捨五入としました。進ちよく率の「完了」は事業・工事などの完成を指し、「着手」は事業・工事などを開始したことを指します。

事業名など	進ちよく率(%)	数値などの内訳 復旧・復興関連事業の着手または完了状況(分子) / 被害状況(分母)
① 移転先の土地の買上げ 事業計画面積に対する用地として確保した面積の割合	100% 完了 	2,882,770.87㎡ / 2,882,770.87㎡ 2013年(平成25年)12月末時点で 売買契約を結んだ / 事業計画総面積 用地として確保した面積
② 道路橋りょう等災害復旧事業 市道(橋りょうなど含む)の被災延長距離に対する本復旧工事が完了した割合	75% 完了 	121km / 161km 本復旧工事が完了した 市道の延長距離 / 被災した市道の延長総距離
③ 下水道施設災害復旧事業 被災した下水道施設の被災延長に対する復旧に着手した延長距離の割合	64% 着手 	8,622.9m / 13,389.0m 本復旧工事に着手した 排水管の延長距離 / 被災した汚水管の 延長総距離
④ 農地災害復旧事業 津波冠水などの被害を受けた農地の総面積に対する復旧(作付再開)した農地面積の割合	60% 完了 	835ha / 1,400ha 復旧(作付再開)農地面積 / 津波冠水などの被害を受けた 農地の総面積
⑤ 漁港災害復旧事業 市管理の被災漁港のうち復旧工事に着手した割合	83% 着手 	5カ所 / 6カ所 復旧着工漁港数 / 被災漁港数
⑥ 学校施設災害復旧事業【小学校】 大きな被害を受けた小学校のうち、復旧工事に着手した小学校数	67% 完了 	4校 / 6校 復旧工事が完了した小学校数 / 被災した小学校数 ●現地復旧: 矢本西小学校・大曲小学校・赤井南小学校・小野小学校 ●移転復旧: 浜市小学校・野蒜小学校 ※統合や集団移転の進ちよくにより、順次事業を進めます。
⑦ 学校施設災害復旧事業【中学校】 大きな被害を受けた中学校のうち、復旧工事に着手した中学校数	75% 着手 	3校 / 4校 復旧工事に着手した中学校数 / 被災した中学校数 ●現地復旧: 矢本第一中学校・矢本第二中学校・鳴瀬第一中学校 ●移転復旧: 鳴瀬第二中学校 ※統合や集団移転の進ちよくにより、順次事業を進めます。
⑧ 社会教育施設災害復旧事業 被災した社会教育施設のうち、復旧工事に着手した施設数	100% 着手 	3施設 / 3施設 被災した施設総数 復旧工事に着手した施設数 / (市コミュニティセンター・市図書館・奥松島縄文村関連施設)
⑨ 社会体育施設災害復旧事業 被災した社会体育施設のうち、復旧工事に着手した施設数	71% 完了 	5施設 / 7施設 復旧工事が完了した施設数 / 被災した施設総数 ●現地復旧: 市民体育館・矢本運動公園・赤井地区体育館・鷹来の森運動公園・小野地区体育館 ●移転復旧: 大曲地区体育館・奥松島体育館「ハウズ88」 ※集団移転の進ちよくにより、順次事業を進めます。
⑩ 集会施設災害復旧事業 被災した集会施設のうち、復旧工事に着手した施設数	100% 着手 	66施設 / 66施設 復旧工事に着手した施設数 / 被災した施設総数 (市民センター 8、(市民センター 8、 地区センターなど58) 地区センターなど58)